



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per a Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Staff Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
 GABINETTO

Prot.2019 - 0003931 /UDCP/GAB/UL del 14/02/2019 E

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0102747 14/02/2019 13,13

Mitt. : 500682 STAFF-Funz. di supp tecn-amn-P...

Ass. : Ufficio Legislativo

Classifica : 52.5. Fascicolo : 9 del 2019



Ufficio Legislativo del Presidente
 Analisi, studi e ricerche 40 02 02
ufficio.legislativo@regione.campania.it

e p.c.

Al Direttore Generale per la Difesa del
 Suolo e l'Ecosistema
michele.palmieri@regione.campania.it

Al Vice Presidente Assessore all'Ambiente
assessore.bonavitacola@regione.campania.it

**Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta del consigliere regionale Giampiero Zinzi RG n. 1170.
 RISCONTRO**

Con riferimento all'interrogazione concernente " *mancato avvio del revamping dell'impianto di Depurazione di Marcianise: Iniziative urgenti in favore dei lavoratori e della massima protezione ambientale*", si indica di seguito la sequenza, logica e cronologica, degli atti e dei provvedimenti adottati per valutare "il ritardo" nella sottoscrizione del contratto, a partire dall'aggiudicazione definitiva disposta in favore del Consorzio Stabile Consam s.r.l. dal Provveditorato OO.PP., giusto provvedimento n. 4025 del 13 febbraio 2017 con il quale veniva dichiarata l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione provvisoria n. 38880/2016.

Tale aggiudicazione prevede una parte relativa alla gestione quinquennale dell'impianto, nonché una parte inerente i lavori di revamping dell'impianto medesimo.

Durante il lasso di tempo intercorso tra l'avvio della gara e la sua aggiudicazione, il precedente gestore dell'impianto aveva effettuato i necessari interventi di manutenzione ordinaria e, se urgenti, anche di carattere straordinario, per cui era stato previsto all'art.20 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, che "(...) *In sede di consegna della gestione delle opere, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo, verrà redatto uno stato di consistenza delle opere e dei manufatti*".

Le operazioni di nuova consistenza dello stato dei luoghi post-aggiudicazione, si sono svolte in contraddittorio tra la Regione Campania, la SMA Campania S.p.A. e il Consorzio Stabile Consam s.r.l. con l'aggiornamento delle schede di consistenza poste a base di gara, degli impianti e della rete di collettori e canali fugatori annessa nell'impianto di depurazione di Marcianise.

In data 31/3/2017 sono state sottoscritte fra le parti le schede aggiornate. Dal confronto tra gli stati di consistenza *pre-gara e post-gara*, dalla disamina delle relative schede e delle analisi degli aspetti connessi alla gestione, sono emerse delle variazioni da sottoporre a valutazioni tecnico-economiche in contraddittorio.

In data 20/9/2018, in relazione al Grande Progetto in parola, a conclusione delle attività di verifica e di valutazione tecnico-economiche, finalizzate all'adeguamento del quadro economico da recepire nel contratto, è stato sottoscritto il "Verbale di approvazione lavorazioni e prezzi aggiuntivi



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per a Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Staff Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

ex art. 20, c. 1, del Capitolato descrittivo e prestazionale”, acquisito al protocollo n. 591396 del 21/9/2018.

Nelle more del perfezionamento del summenzionato procedimento ex art 20 del CSA, l'amministrazione regionale unitamente al Custode Giudiziario dell'impianto ed alla CONSAM sc.a.r.l. ha proceduto, con verbale del 5/4/2018, acquisito al protocollo regionale con n. 235631 del 11/4/2018, alla consegna anticipata dell'impianto relativa all'attività di gestione a decorrere dal 6/4/2018, consegna già a suo tempo formalmente autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 247 del 26/7/2017.

Parallelamente, si è provveduto a trasmettere il progetto definitivo, giusta nota prot. n. 167737 del 07/03/2017, per le consequenziali attività di verifica all' all'Agenzia Regionale Campana di Difesa suolo (ARCADIS poi in fase di soppressione giusta DGR 261/2017).

Acquisito al prot. 2018.0205785 del 28.03.2018 il rapporto finale di verifica del progetto definitivo, con “esito positivo con prescrizioni”, si è provveduto, giusto decreto dirigenziale n. 507 del 5 novembre 2018, all'approvazione del progetto definitivo, demandando alla fase esecutiva della progettazione l'acquisizione dei pareri della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento nonché la conformità VV.F. art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Con Decreto Dirigenziale n. 509 del 6/11/2018, come rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 570 del 27/11/2018, si è preso atto del “Verbale di approvazione lavorazioni e prezzi aggiuntivi ex art. 20, c. 1, del Capitolato descrittivo e prestazionale” e si è rideterminato il quadro economico con un importo rimodulato totale di € 72.692.191,19. Con il medesimo D.D. n. 509/2018, sono stati assunti gli impegni per i lavori, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza ed è stata proposta la rimodulazione dell'impegno di spesa di cui al D. D. n. 258 del 13/4/2017 che tenga conto dei maggiori oneri di gestione riconosciuti all'affidatario ex art. 20 del capitolato descrittivo e prestazionale pari a complessivi € 1.058.835,14 e dell'avvenuta consegna degli impianti in data 5/4/2018.

Con nota prot. n 714054 del 12/11/2018, nelle more della stipula del contratto, la Direzione per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha disposto la consegna anticipata della progettazione esecutiva di cui all'art. 17 del Capitolato descrittivo e prestazionale da presentare, completa in ogni sua parte, unitamente ad eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, entro il termine perentorio indicato in sede di offerta da ciascun aggiudicatario con decorrenza dello stesso dal 12 novembre 2018.

Acquisita, con nota prot. n. CSM18/0063/DD del 20/11/2018, al protocollo della Regione con n. 735851 del 21/11/2018, da parte del Consorzio Consam la progettazione esecutiva nel rispetto del termine previsto, si è potuto procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tale stipula è avvenuta in data 20 dicembre 2018 ed il contratto sottoscritto è stato repertoriato al n. 14544 in pari data.

Gli elaborati progettuali esecutivi sopra descritti sono stati consegnati all'Arcadis per le attività di verifica.

Nelle more dell'esito della verifica ed approvazione della progettazione esecutiva e cantierabile, d'intesa con il Responsabile del Procedimento, il Custode Giudiziario con nota prot. 139/2018/lr/pm del 27/12/2018, ha disposto la consegna parziale dei lavori di adeguamento dell'impianto sottoposto a sequestro giudiziario.

Tale consegna parziale è stata possibile allorquando l'amministrazione comunale di Marcianise ha rilasciato la prescritta autorizzazione provvisoria (prot. n. 2539 del 16 gennaio 2019)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per a Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Staff Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

allo scarico delle acque di impianto per anni due, autorizzazione già richiesta dal Consorzio in data 02/07/2018.

Per l'effetto in data 21 gennaio 2019, su autorizzazione del custode giudiziario, si è provveduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 154 comma 6 DPR 207/2010.

Tale consegna, nelle more della verifica e della approvazione della progettazione esecutiva, è finalizzata alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'effettivo inizio dei lavori ed alla esecuzione di lavorazioni di manutenzione non oggetto di prescrizione in sede di verifica.

Quanto alla richiamata vigilanza sulle attività del gestore, si fa presente che con Decreto Dirigenziale n. 361 del 23/07/2018, integrato con il D.D. n. 661/2018, sono state nominate le figure tecniche, previste dal Codice degli appalti, deputate al controllo della gestione, che stanno svolgendo i compiti loro assegnati.

A 

Il Vice Direttore
D. Antonio Carotenuto