



Regione Campania
Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2019 - 0022926 /UDCP/GAB/UL del 26/09/2019 U

Fascicolo:

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania

e, p.c.,

Al Direttore Generale per il Governo del
territorio

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 1365.

Ad integrazione della documentazione trasmessa con nota prot. n. 21449 del 9 settembre u.s. in riscontro all'interrogazione consiliare indicata in oggetto, a firma del Consigliere regionale Avv. Gianpiero Zinzi (Gruppo Misto), si inoltrano gli ulteriori elementi di cognizione da ultimo fatti pervenire dal competente Ufficio Speciale *Grandi Opere* già *Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione*, già interpellato a suo tempo dallo scrivente (rif. nota prot. n. 15157 del 17.6.2019 e successiva prot. n. 22162 del 17.9.2019).

La predetta interrogazione appare attratta anche alle competenze di altre Direzioni Generali cui il medesimo atto ispettivo è stato a suo tempo inoltrato ed i cui riscontri saranno trasmessi non appena perverranno.

Il Dirigente dell'Ufficio II - Analisi, studi e ricerche -
Avv. Luigi Galdi d'Aragona

legislativo presidente

Da: progettazione@pec.regione.campania.it
Inviato: mercoledì 25 settembre 2019 15:46
A: legislativo.presidente@regione.campania.it
Oggetto: GP Bandiera Blu Lotto 2 _Riscontro interrogazione consiliare a firma del Consigliere Gianpiero Zinzi
Allegati: 566635_2019.pdf; 566635_2019_allegato.pdf

Con riferimento all'oggetto si trasmettono la nota prot.566635_2019 e relativo allegato, saluti

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2019 - 0022787 /UDCP/GAB/UL del 25/09/2019 E

Fascicolo:INTERROGAZIONI-



*Giunta Regionale della
Campania*

Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento
di progetti relativi ad infrastrutture,
Progettazione
UOD 02 Progettazione

Consiglio Regionale della Campania
protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it

Oggetto: "GRANDE PROGETTO "LA BANDIERA BLU DEL LITORALE DOMITIO" PROGETTO LOTTO FUNZIONALE 2" COMUNI DI MONDRAGONE, VILLA LITERNO, CASTEL VOLTURNO (CE). CUP MASTER I53E12000080009 - CIG 5110195A4F
Riscontro interrogazione consiliare a firma del Consigliere Gianpiero Zinzi: "Iniziativa straordinaria e urgente in favore della balneabilità del Litorale Domitio"

La presente in riscontro alla interrogazione in oggetto.

Si premette, come ben noto, che con L.R. 38/2016 è stato normato il procedimento di soppressione dell'ARCADIS (Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo), Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante dell'intervento Grande Progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio". In attuazione della predetta L.R. 38/2016 con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 261 del 15/05/2017 (pubblicata sul BURC n. 44 del 31/05/2017) e 323 del 06/06/2017 (pubblicata sul BURC n. 47 del 12/06/2017), si è disposto lo scioglimento e la liquidazione dell'ARCADIS con contestuale cessazione degli organi di amministrazione, l'assegnazione temporanea del personale ARCADIS presso le strutture e Agenzie Regionali, e l'attribuzione delle operazioni (attività, iniziative e progetti) in titolarità dell'ARCADIS alle le strutture e Agenzie Regionali competenti ratione materiae. Nel predetto contesto normativo il Grande Progetto "La Bandiera Blu del litorale Domitio" è stato attribuito all'Ufficio Speciale della Giunta Regionale della Campania "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione".

Inoltre si evidenzia che la balneabilità del litorale Domitio (che si estende da Pozzuoli/Cuma fino alla foce del Garigliano in comune di Sessa Aurunca) è solo in parte correlata all'esecuzione del Grand Progetto "La Bandiera blu del Litorale Domitio".

Infatti oltre ad aree prive di allacci fognari e depurativi (trattate dal GP in oggetto per i comuni di interesse per i comuni di fascia costiera tra Catel Volturno e Sessa Aurnca), nel tratto di mare in questione sversano i fiumi Volturno, Agnena, Savone, Garigliano, il canale dei Regi Lagni (ricettore degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione di Nola, Acerra, Napoli Nord, Marcianise e Foce Regi Lagni, nonché recapito di numerose fognature urbane e di aree industriali), e l'Alveo Camaldoli (ricettore degli scarichi provenienti dall'impianto di depurazione di Cuma, nonché recapito di numerose fognature urbane e di aree industriali), tutti altamente inquinati per l'effetto dei reflui in arrivo dai comuni posti all'interno della fascia costiera nonché comuni delle aree interne di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. Pertanto la balneabilità del

Via Generale Giordano Orsini, n. 46 25 80132 – Napoli
pec: progettazione@pec.regione.campania.it



pe
1365



*Giunta Regionale della
Campania*

Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento
di progetti relativi ad infrastrutture,
Progettazione
UOD 02 Progettazione

litorale Domitio è particolarmente correlata all'esecuzione di interventi che mitigano l'inquinamento dei predetti, canali, alvei (con l'immissione di reflui che abbiano qualità rientrante nei limiti imposti dalle vigenti normative), nonché l'esecuzione dell'adeguamento alle vigenti normative degli impianti di depurazione esistenti.

Tanto premesso ed evidenziato, si riporta nel seguito, l'avanzamento dei lavori per i n. 2 lotti funzionali nei quali è stato suddiviso il Grande Progetto "La Bandiera blu del Litorale Domitio":

- "LOTTO FUNZIONALE 1" COMUNI DI SESSA AURUNCA, FRANCOLISE, CELLOLE, CARINOLA
- "LOTTO FUNZIONALE 2" COMUNI DI MONDRAGONE, CASTEL VOLTURNO, VILLA LITERNO

Il RUP

ing. Mariano Serra

Il Dirigente
Arch. Michele Testa

Il Responsabile
Ing. Sergio Negro



“LOTTO FUNZIONALE 1” COMUNI DI SESSA AURUNCA, FRANCOLISE, CELLOLE, CARINOLA

Dati riferiti ad impresa appaltatrice:

- ✓ Impresa appaltatrice: ATI INFRATECH CONSORZIO STABILE (Mandataria) – VEOLIA Water Technologies Italia S.p.A (Mandante);
- ✓ Contratto: 14516 del 19/12/2017;
- ✓ Importo contratto: € 24.793.873,10 più IVA, oltre 604.244,04 più IVA quali oneri per la sicurezza.
- ✓ Tempo contrattuale: 540 giorni;

Dati riferiti a Direttori dei Lavori e Coordinatore sicurezza in esecuzione:

- ✓ Direzione Lavori e Coordinatore sicurezza in esecuzione: ATI PROG.IN. srl (Mandataria) – GENERAL ENGINEERING S.r.l. (Mandante);
- ✓ Contratto: Rep 14529 del 27/06/2018
- ✓ Importo contrattuale: € 719.667,61

Stato di attuazione

A seguito di gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita dalla Prefettura di Caserta e costituita presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania, Molise, Basilicata e Puglia, a mezzo di una procedura aperta ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 c. 2 lettera c del Dlgs. 163/06 (gara sulla base della progettazione preliminare predisposta dall'Amministrazione), la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori è stata affidata al RTI aggiudicatario Infratech Consorzio stabile (Mandataria) – Veolia (Mandante) per l'importo complessivo di € 24.189.629,00 più IVA, oltre 604.244,04 più IVA quali oneri per la sicurezza.

In data 19/12/2017 è stato stipulato il relativo contratto con il RTI aggiudicatario Infratech Consorzio stabile (Mandataria) – Veolia Water Technologies Italia S.p.A (Mandante), avente oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Sul progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore, in data 27/12/2018 è pervenuto agli atti dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, dal relativo Gruppo incaricato, il Rapporto finale di Verifica (Capo II del DPR 207/2010) con esito positivo con raccomandazioni. Con successive note agli atti dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti nei mesi di gennaio, marzo, maggio 2019, l'appaltatore RTI Infratech Consorzio stabile (Mandataria) – Veolia (Mandante) trasmetteva la versione finale del progetto esecutivo, adeguato alle conclusioni del Rapporto di Verifica.

Con decreto dirigenziale dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti n. 48 del 24/05/2019 si è disposta l'occupazione di urgenza delle aree interessate dalle lavorazioni.

Si sta procedendo a perfezionare il procedimento espropriativo (con avviso integrativo di avvio procedimento espropriativo pubblicato sui giornali e sugli albi pretori delle amministrazioni comunali interessate) per una determinato numero di particelle (nella quasi

totalità da asservire) che da verifiche di dettaglio sui luoghi oggetto di lavorazioni risultavano, per mero errore materiale, non presenti nel piano di esproprio.

In data 03/06/2019 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori (che diverrà definitiva a conclusione del perfezionamento del procedimento espropriativo di cui sopra) con la quale, tra l'altro, l'impresa appaltatrice è stata autorizzata ad espletare le attività:

- relative alla Bonifica da ordigni bellici sulle aree oggetto di lavorazione previste da contratto e propedeutiche all'inizio materiale delle lavorazioni;
- di cui all'offerta presentata in sede di gara: indagini georadar per il rilievo dei sottoservizi, approntamento delle soluzioni proposte per la mitigazione degli impatti acustici, sull'atmosfera, sulla vegetazione, sul traffico e viabilità, sulle acque e gestione dei rifiuti, ecc.;
- di immissione in possesso di tutte le aree di cui al decreto di occupazione d'urgenza n. 48 del 24/05/2019;

nonché della consequenziale esecuzione dei lavori, concernenti le aree di cui al Decreto di occupazione di urgenza n. 48 del 24/05/2019, con particolare riferimento a collettori e depuratori relativi al territorio comunale di Carinola, ed agli impianti di sollevamento connessi ai predetti collettori e impianti di depurazione, nonché a tutte le aree e/o impianti non interessati da procedure espropriative.



"LOTTO FUNZIONALE 2" COMUNI DI MONDRAGONE, CASTEL VOLTURNO, VILLA LITERNO

Dati riferiti ad impresa appaltatrice;

- ✓ Impresa appaltatrice: dell'ATI CO.GEST scrl (Capogruppo – Mandataria) – IDROAMBIENTE Srl (Mandante) – Soc. Coop. EDILCECERE arl;
- ✓ Contratto: Rep 302 del 05/08/2016;
- ✓ Importo contratto: € 24.394.484,53;
- ✓ Tempo contrattuale: 540 giorni;

Dati riferiti a Direttori dei Lavori e Coordinatore sicurezza in esecuzione:

- ✓ Direzione Lavori e Coordinatore sicurezza in esecuzione: RT RPA s.r.l. – TBF+PARTNER AG – Studio Paoletti – ETATEC;
- ✓ Contratto: Rep 310 del 03/11/2016;
- ✓ Importo contrattuale: € 594.585,38;

STATO DI ATTUAZIONE

I lavori risultano essere in corso. Il relativo avanzamento dei lavori, è in linea con il cronoprogramma avendo raggiunto un avanzamento complessivo di circa il 75% degli interventi appaltati.

È stata approvata nel corrente mese di settembre una variante in corso d'opera correlata, nella buona sostanza, al rinvenimento di un importante sito archeologico attribuibile all'epoca romana nel Comune di Mondragone, via Sancello, comunicato dalla Soprintendenza Archeologia per la provincia di Caserta.

Presumibilmente le lavorazioni saranno ultimate entro il dicembre 2019.

23/09/2019

II RUP

ing. Mariano Serra

